



唐山高新区智慧平安社区 建设项目绩效评价报告 (2021年)

二零二二年九月

唐山高新区 2021 年度智慧平安社区建设项目

绩效评价报告

为了进一步推进财政预算科学化、精细化，提高财政支出资金安排的科学性和合理性，规范项目资金的使用管理，充分发挥财政资金作用，提高财政资金使用效益和效率，构建编制预算有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）《唐山市项目支出绩效评价管理办法》（唐财绩[2020]3号文件）及唐山市高新区管委会《2021年高新区十件惠民实事》（唐高党发[2020]37号等文件的精神，对2021年度实施的唐山市高新区智慧平安社区建设项目绩效评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景资料

为深入贯彻落实公安部《住宅小区智能安防系统建设技术指南》（征求意见稿）、省公安厅《河北省智慧安防小区建设系列指导意见》、唐山市《唐山市智慧安防小区建设技术规范要求（征求意见稿）》等相关推进智慧平安社区建设文件要求，全面开展智慧平安社区建设，切实增强群众安全感满意度，提升全市社会治理体系和治理能力现代化水平，科学构建社会治安的立体防控网络，唐山市公安局高新技术产业开发区分局依据结合高新区实际情况进一步推进了智慧平安社区建设。

本项目在全区48个小区建设视频监控、人脸识别、车辆识别、智能门禁等前端安防感知设备，实现小区安全防范严密、社会治安稳定、人民安居乐业，有效防范和遏制小区内“两抢一盗”类可防性刑事案件，以区域的小平安汇聚全市的大平安。

本次48所小区均采用封闭式小区设计，并按照“唐山市智慧安防小区建设联网技术规范要求”对小区划分为达标型封闭式（17个）、优选型封闭式（24个）、示范型封闭式（7个）3种。

（二）项目资金细化分配情况

智慧平安社区建设项目已纳入唐山市公安局高新技术产业开发区分局 2021 年年初预算，预算费用 2984.47 万元，该项目资金来源为唐山高新区财政拨款。项目于 2021 年 9 月 15 日开工建设，2021 年 11 月 15 日完工，2021 年 11 月 20 日进行了竣工验收并交付使用。项目整体需要资金 28996120 元（其中《高新区智慧平安社区建设项目政府采购合同》金额 28881120 元，该合同补充协议新增设备金额 1150000 元），项目预算资金 29844700 元，项目按照 3:3:4 比例分三年支付。2021 年到位资金 1010 万元，2021 年实际支出 1010 万元（其中包括支付补充协议新增设备价款 1150000 元），2021 年无结余。

（三）项目政策依据

本项目依据河北省公安厅等三部门《关于加快推进智慧安防小区建设的指导意见》，（冀公办发[2021]13 号）、唐山市高新区管委会《关于印发 2021 年高新区十件惠民实事的通知》等文件为指导思想而设立，进一步推动构建共建共治共享社会治理格局和立体化、信息化社会治安防控体系，切实提升群众的安全感、获得感和幸福感。智慧平安社区建设项目资金符合国家法规、国民经济发展规划，资金有明确管理部门。本项目绩效评价依据如下：

1. 第八届全国人大常委会，《中华人民共和国预算法（2014 年修正）》（2018 年 12 月 29 日）
2. 财政部，《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10 号）
3. 财政部，《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预【2011】416 号）
4. 河北省公安厅等三部门《关于加快推进智慧安防小区建设的指导意见》（冀公办发[2021]13 号）（2021 年 3 月 18 日）
5. 河北省公安厅关于印发《全省公安机关加快推进智慧安防小区建设的工作方案》的通知（冀公治[2020]95 号）（2020 年 5 月 15 日）
6. 唐山市公安局收文呈批签 关于印发《唐山市推进智慧平安社区建设实施方案》的通知（2021 年 3 月 29 日）
7. 《唐山市推进智慧平安社区建设实施方案》
8. 中共唐山高新区工委办公室 唐山高新区管委会办公室 关于印发《高新区

推进智慧平安社区建设实施方案》的通知（2021年4月10日）

9. 《高新区推进智慧平安社区建设实施方案》（2021年4月10日）

10. 中共唐山高新区工委 唐山高新区管委会《关于印发2021年高新区十件惠民实事的通知》（2021年2月25日）

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

（一）智慧平安社区建设项目绩效目标

1. 考察及时足额拨付智慧平安社区建设项目资金；智慧平安设施投入使用情况，智慧平安社区建设项目工作完成后由单位进行验收并出具验收报告等情况。

2. 提升基层社会治理水平，增强群众安全感满意度。

3. 能够长期较好地使用智慧平安设施，切实构建治安立体防控体系。

4. 涉及智慧平安社区项目工作的相关业务部门对此项工作结果的满意度。

（二）智慧平安社区建设项目绩效评价指标设定

智慧平安社区建设项目绩效评价指标的设置与评价对象密切相关，全面反映项目决策、过程、产出和效益；优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用；指标内涵明确、具体、可衡量，数据及佐证资料应当可采集、可获得；同类项目绩效评价指标和标准具有一致性，便于评价结果相互比较。

针对项目情况，从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面拟定绩效评价指标，初步设定12个二级指标、25个三级指标，43个四级指标。评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，项目决策指标权重为15%，项目过程指标权重为25%，项目产出指标权重为35%，项目效益指标权重为25%（智慧平安社区建设项目绩效评价指标体系见附件1）。

具体的评价内容包括：

1. 项目决策，包括项目立项，绩效目标，资金投入。

2. 项目过程，包括资金管理、组织实施和过程控制。

3. 项目产出，包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。

（1）产出数量主要评价智慧平安社区建设情况，四级指标包括达标型封闭式小区合格数量、优选型封闭式合格数量、示范型封闭式合格数量。

(2) 产出质量主要评价智慧平安社区工程质量、设备运行情况、设备维护情况，四级指标包括达标型封闭式小区工程质量合格率、优选型封闭式小区工程质量合格率、示范型封闭式小区工程质量合格率、设备在线率、设备运行流畅度、设备维护人员到位及时性。

(3) 产出时效通过完成及时率考核。

(4) 产出成本通过智慧平台兼容成本考核。

4. 项目效益，包括实施效益和满意度。

实施效益包括社会效益和可持续发展；社会效益包括智慧平安数据共享率、群众支持率、提升基层社会治理水平，可持续发展包括长效管护机制、社会长治久安；满意度包括群众满意度和相关部门满意度的满意度。

三、绩效评价组织情况

(一) 绩效评价的目的

1. 评价项目资金的使用的有效性

通过对智慧平安社区建设项目的绩效评价，了解和掌握智慧平安社区建设项目预算专项资金的使用效率和效益及项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

2. 发现问题、解决问题，提高项目管理水平

促使项目承担单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

(二) 绩效评价的目标

智慧平安社区建设项目的最终目标是切实构建治安立体防控体系，提升基层社会治理水平，增强群众安全感满意度。本次智慧平安社区建设项目绩效评价的目标包括：

1. 评价智慧平安社区建设项目专项资金管理和使用的效率和效果。

2. 针对智慧平安社区建设项目专项资金管理和使用过程中存在的问题，提出加强管理、提高财政专项资金使用效益的合理化建议。

（三）绩效评价标准和评价方法

本次绩效评价遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出、效益的绩效评价逻辑路径，采取询问查证、实地探查和专家评议相结合的方法开展评价工作，通过现场采集的项目基础数据、收集的评价相关资料及问卷调查信息为基础，综合运用定量和定性分析相结合的方法，对唐山市高新区智慧平安社区建设项目进行客观公正的评价。本次评价结果采取百分制，按照综合评分划分为4个等级，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差，评价结果等级标准详见表1。

表1 绩效评价结果等级标准

评价等级	评价标准	绩效定义
I级：优	90分-100分（含90分）	很理想，可持续性强
II级：良	75分-90分（含75分）	较理想，较强可持续性
III级：中	60分-75分（含60分）	一般理想，中等可持续性
IV级：差	0分-60分	不理想，欠可持续性

1. 询问查证法

在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地查看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

2. 专家评议法

咨询相关的专家，通过查看项目资料、充分了解项目实施情况后，结合项目评价指标和标准，做出专业或经验判断，形成评价结论。

3. 问卷调查法

通过设计不同形式的调查问卷，在一定范围内发放、收集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置受益群体满意度指标来评价项目绩效。

（四）绩效评价实施过程

1. 评价前期准备阶段（2022年7月下旬）

评价前期准备阶段主要工作包括：

第一，成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。预算绩效评价工作设立评价小组，具体负责预算绩效评价的组织实施工作，负责评价工作中各类问题协调、

处理，负责预算绩效评价报告的汇总、提交、评审及意见反馈、上报等常规性业务工作。

第二，绩效评价工作小组收集项目政策文件，了解项目的内容和特点，确定评价目的、评价范围、评价原则，形成评价思路，制定绩效评价工作方案、评价基础表、设计问卷调查等。对唐山市高新区智慧平安社区建设项目绩效评价指标体系进行研究和分析，在总体了解项目情况后开展绩效评价进场工作。

第三，组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2. 评价指标体系及方案设计阶段（2022年8月）

（1）拟定评价指标体系及设计绩效评价方案

接受委托后，组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，拟定《智慧平安社区建设项目绩效评价指标体系》。（详见附件1）。

（2）完善评价指标体系和绩效评价方案

拟定指标体系并征求高新区财政局和相关专家意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。拟定的评价实施方案，征求高新区财政局及咨询专家意见后定稿，提交高新区财政局，供其下达评价通知时参考。

3. 评价实施阶段（2022年8-9月）

评价组将评价项目基础数据表、问卷调查表等发送至相关单位填报。评价组在既定的日期进场核查，包括对资金使用情况、项目实施管理情况、项目产生的效益效果以及受益群体满意度情况的核查分析，按照计划进度完成对项目提交数据的审核、调整及整理汇总，对唐山市高新区智慧平安社区建设项目绩效进行真实、客观的评价。

（1）在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。

A. 评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

B. 对项目实施情况进行检查。

1)在听取城建局对项目实施情况汇报的基础上,核实相关资料的真实性、合理性,对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。

2)进行实地核实。

3)实地检查的形式:采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等方式。

C.评价内容:

1)检查项目计划的合理性、可操作性;项目组织机构、配套制度建设情况:是否有专门的领导机构,是否有完善的管理制度,包括资金管理、日常监管、档案管理等。

2)检查项目计划完成情况:完成的指标数据是否真实无误。

3)检查项目的环卫服务质量:项目服务内容是否达到考核标准。

4)检查项目管理情况:领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议;项目管理台账是否建立、内容是否规范齐全、数据是否正确;是否对项目执行情况和质量情况进行检查指导;是否按时报送信息。

5)检查项目财政资金是否按专项资金管理办法足额投入;

6)检查项目资金是否按有关财务会计制度执行,是否专账核算、专款专用;会计核算是否真实、规范;专项资金使用是否有完整的审批程序,是否及时支付。

7)检查项目财政资金的实际支出情况,项目资金使用是否按专项资金管理办法规定使用,有无截留、挪用项目资金;有无另行安排项目管理经费,项目管理经费有无挤占专项资金。

D.结合检查情况,评价组对项目进行问卷调查,按照服务对象的一定比例进行项目的满意度调查。

(2)综合评价。

评价组在全面分析整理被检查项目相关数据资料的基础上,总结检查情况,对照评价指标和标准,进行综合评议与打分,得出评价结论,撰写评价报告。

(3)评价实施具体程序。

评价组到实地检查→评价组成员汇报检查情况并进行打分→得出评价结论,

评价组撰写评价报告。

4. 评价报告阶段（2022年9月）

绩效评价小组根据绩效评价的原则和方法，对采集的基础资料进行分类整理、汇总和分析，通过对比核实，以验证成效、发现问题。依据制定的评价标准和评分规则，对项目进行独立、客观、公正的评分，并围绕项目管理、项目产出、项目效益等方面撰写绩效评价报告，针对存在的问题提出相关建议，在征求被评价单位意见和建议的基础上，形成正式绩效评价报告。

2022年9月前出具评价报告，主要工作包括：

1. 对被检查项目的绩效评价统计表及相关资料进行分析汇总；
2. 按照《河北省财政支出绩效评价实施办法》规定的格式，形成唐山市高新区智慧平安社区建设项目绩效评价报告初稿，征求财政局意见，补充完善评价报告；
3. 形成唐山市高新区智慧平安社区建设项目绩效评价报告，提交唐山市高新区财政局审核。

（五）评价工作组织及专业人员配备

唐山市高新区智慧平安社区建设项目绩效评价组织实施和管理部门是唐山市高新区财政局，受唐山市高新区财政局委托，我们对唐山市高新区智慧平安社区建设项目进行绩效评价。智慧平安社区建设项目绩效评价小组成员详见表2。

表2 智慧平安社区项目绩效评价小组成员

序号	姓名	学历 学位	职称	工作内容
1	孙文贤	硕士	高级会计师	绩效评价指导、复核
2	李雅丽	本科	教授	绩效评价指导、复核
3	马丽亚	硕士	教授	绩效评价指导、复核
4	李凤	硕士	讲师	制定评价方案、撰写报告、现场及非现场评价
5	许慧萍	硕士	副教授	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
6	张凤丽	博士	副教授	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
7	陈津津	硕士	讲师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价

8	芦雅婷	博士	讲师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
9	邓丽	硕士	讲师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价

四、绩效评价指标分析情况

智慧平安社区建设项目立项符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标较明确、清晰、可衡量，但绩效指标细化程度稍差；智慧平安社区建设项目专项资金落实与到位情况良好，项目资金使用及分配合理，管理制度健全，制度执行有效，项目质量可控，实施程序规范；项目产出数量符合要求，达标型封闭式、优选型封闭式、示范型封闭式三类小区质量高，设备运行及维护情况良好，项目完成进度合理及时，智慧平台兼容情况尚可。项目实施整体效益高，相关利益群体满意度显著提升。智慧平安社区绩效评价指标具体分析如下：

（一）项目决策绩效分析（总分 15 分，得分 13.8 分）

1. 项目立项-立项依据-立项依据充分性-立项符合国家法律法规（1 分）

本项目依据河北省公安厅等三部门《关于加快推进智慧安防小区建设的指导意见》，（冀公办发[2021]13 号）、唐山市高新区管委会《关于印发 2021 年高新区十件惠民实事的通知》等文件为指导思想而设立，进一步推动构建共建共治共享社会治理格局和立体化、信息化社会治安防控体系，切实提升群众的安全感、获得感和幸福感。智慧平安社区建设项目资金符合国家法规、国民经济发展规划，资金有明确管理部门。本项评价得分为 1 分。

2. 项目立项-立项依据-立项依据充分性-立项与国家相关政策主管部门职责相关、与财政支持范围一致（1 分）

查阅智慧平安社区建设相关制度管理文件，智慧平安社区项目立项与国家相关政策主管部门职责相关、与财政支持范围一致，本项得分记 1 分。

3. 项目立项-立项程序-立项程序合理性-立项程序合理（1 分）

查阅智慧平安社区项目立项文件，智慧平安社区项目立项程序合理，本项得分记 1 分。

4. 项目立项-立项程序-立项程序合理性-立项程序规范、符合相关文件要求（1 分）

查阅智慧平安社区项目立项文件，智慧平安社区项目立项程序规范、符合相

关文件要求，本项得分记1分。

5. 绩效目标-绩效目标合理性-项目具有明确的绩效目标、绩效目标与实际工作内容相关（1分）

查阅智慧平安社区建设实施方案及绩效监控情况表等文件，智慧平安社区项目具有明确的绩效目标且与实际工作内容相关，本项评分得分为1分。

6. 绩效目标-绩效目标合理性-预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（2分）

查阅反映智慧平安社区项目预期产出效果文件，智慧平安社区项目预期产出效果正常且与预期绩效相符，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，本项评分记2分。

7. 绩效目标-绩效指标-绩效指标清晰性-项目绩效指标设定清晰（1分）

查阅智慧平安社区绩效目标相关文件，智慧平安社区建设实施方案中绩效指标较明确，本项评分记1分。

8. 绩效目标-绩效指标-绩效指标细化性-项目绩效目标分解为具体的绩效指标（1分）

查阅智慧平安社区绩效目标相关文件，智慧平安社区建设实施方案中未能将项目绩效目标化解为具体的绩效指标，本项评分记0分。

9. 绩效目标-绩效指标-绩效指标可衡量性-项目绩效可衡量（1分）

查阅绩效指标相关文件，智慧平安社区项目绩效指标的可衡量性较高，但可衡量性有待提高，本项评分记0.8分。

10. 资金投入-预算单位预算编制-预算编制依据充分性-项目预算编制有相关依据（1分）

查阅智慧平安社区预算相关文件，智慧平安社区项目资金预算论证材料充分，本项得分记1分。

11. 资金投入-预算单位预算编制-预算编制合理性-项目预算内容与项目内容匹配（0.5分）

查阅智慧平安社区预算相关文件，智慧平安社区项目预算内容与项目内容匹配，本项评分记0.5分。

12. 资金投入-预算单位预算编制-预算编制合理性-项目预算额度测算依据充分 (0.5分)

查阅智慧平安社区预算相关文件，智慧平安社区项目预算额度测算依据充分，本项得分记0.5分。

13. 资金投入-预算单位预算编制-预算编制合理性-项目预算确定的预算金额与工作任务相匹配 (1分)

查阅智慧平安社区预算相关文件，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，本项评分记1分。

14. 资金投入-预算单位资金分配-分配标准合理性-项目预算资金分配标准合理 (1分)

查阅智慧平安社区预算资金分配相关资料，智慧平安社区项目预算资金分配标准合理，本项评分记1分。

15. 资金投入-预算单位资金分配-分配额度合理性-项目预算资金分配额度合理 (1分)

查阅智慧平安社区资金分配各级文件，智慧平安社区项目资金符合国家法规、国民经济发展规划，智慧平安社区项目资金有明确管理部门，本项评分记1分。

(二) 项目过程绩效分析 (总分 25 分，得分 21.1 分)

1. 资金管理-资金到位情况-资金到位率 (2分)

查阅预算相关资料，计算预算资金到位率指标， $资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金 (计划投入资金)) * 100\%$ 。实际到位资金：10100000 元；预算资金：29844700 元；资金到位率为 33.84%，根据评价标准本项评分为 0 分。

2. 资金管理-资金使用-资金支出率 (1分)

查阅预算相关资料，计算到位资金实际支出率指标， $到位资金实际支出率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) * 100\%$ ，实际支出资金：10100000 元；实际到位资金：10100000 元；到位资金实际支出率等于 100%，根据评价标准该项得分为 1 分。

3. 资金管理-资金使用-资金使用合法性-项目资金使用符合国家财经法律法规要求 (1分)

查阅项目资金拨付明细账及原始会计凭证、智慧平安社区项目批复文件、智

智慧平安社区项目资金额度到账通知单等相关文件，智慧平安社区项目资金使用符合国家财经法规要求，不存在违法行为，根据评价标准本项评分为1分。

4. 资金管理-资金使用-资金使用合规性-项目资金的使用符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.25分）

查阅专项资金管理办法、项目资金拨付明细账及原始会计凭证、智慧平安社区项目批复文件、智慧平安社区项目资金额度到账通知单等相关文件，智慧平安社区项目资金使用符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，本项得分记0.25分。

5. 资金管理-资金使用-资金使用合规性-资金的拨付有完整的审批程序和手续（0.25分）

查阅专项资金管理办法、项目资金拨付明细账及原始会计凭证、智慧平安社区项目批复文件、智慧平安社区项目资金额度到账通知单等相关文件，智慧平安社区项目资金拨付、审批手续齐全，本项得分记0.25分。

6. 资金管理-资金使用-资金使用合规性-资金使用符合项目文件、预算批复或合同规定的用途（0.25分）

查阅专项资金管理办法、项目资金拨付明细账及原始会计凭证、智慧平安社区项目批复文件、智慧平安社区项目资金额度到账通知单等相关文件，智慧平安社区项目资金符合项目文件、预算批复或合同规定的用途，本项得分记0.25分。

7. 资金管理-资金使用-资金使用合规性-资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.25分）

查阅专项资金管理办法、项目资金拨付明细账及原始会计凭证、智慧平安社区项目批复文件、智慧平安社区项目资金额度到账通知单等相关文件，智慧平安社区项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项得分记0.25分。

8. 组织实施-建设方案设计完整性、协同性-建设方案的内容完整（2分）

查阅智慧平安社区建设实施方案，智慧平安社区项目实施方案较完整，但实施方案整体质量有待提高，本项得分记1.6分。

9. 组织实施-建设方案设计完整性、协同性-建设方案中包括与相关智慧项目协同建设内容（2分）

查阅智慧平安社区建设实施方案，智慧平安社区项目实施方案中提及与“智慧唐山”及社区各类数据互联共享，本项得分记2分。

10. 组织实施-相关部门联动性-相关部门参与度-项目实施与相关部门协调联动（4分）

查阅智慧平安社区建设实施方案，智慧平安社区项目实施方案中提及多部门联动建设，本项得分记4分。

11. 组织实施-管理制度-健全性-业务部门管理制度健全（2分）

查阅公安分局及相关实施单位的业务管理制度和财务管理制度，业务管理制度和财务管理制度健全，本项得分记2分。

12. 组织实施-管理制度-合法合规性-业务部门管理制度合法、合规（2分）

查阅公安分局及相关实施单位的业务管理制度和财务管理制度，业务管理制度和财务管理制度符合国家法律法规，本项得分记2分。

13. 组织实施-制度执行-资料规范性-项目招投标手续、合同、验收报告等资料齐全并及时归档（2分）

查阅智慧平安社区项目招投标文件、合同及验收相关文件，智慧平安社区项目招投标手续、合同、验收报告等资料齐全并及时归档，本项得分记2分。

14. 过程控制-监督管理-项目实施程序规范性（1分）

查阅智慧平安社区建设实施方案，但方案内容的详实程度不足，同时缺乏其他佐证材料客观评价实施方案与实施程序规范性，本项得分记0.5分。

15. 过程控制-监督管理-项目控制的规范性（1分）

查阅招投标文件和验收报告等文件，智慧平安社区项目招标及物资采购规范，各小区验收文件信息不完善，项目控制的规范性较差，本项得分记0.5分。

16. 过程控制-验收控制-验收依据-项目有验收文件或技术标准（1分）

查阅《唐山市智慧平安社区建设联网技术规范要求（试行）》及相关验收文件，智慧平安社区项目有验收文件或技术标准，本项得分记1分。

17. 过程控制-验收控制-验收规范性-项目按照要求进行验收、验收手续齐全（1分）

查阅验收报告等相关文件，智慧平安社区项目整体验收手续规范，但各小区

验收文件信息不完善，无法反映验收结果，本项得分记 0.5 分。

18. 过程控制-验收控制-国有资产新增手续-项目按要求办理固定资产新增（1 分）

查阅固定资产新增相关资料，智慧平安社区项目新增固定资产程序规范，本项得分记 1 分。

19. 过程控制-验收控制-国有资产新增手续-固定资产新增手续齐全（1 分）

查阅固定资产新增相关资料，智慧平安社区项目新增固定资产手续齐全，本项得分记 1 分。

（三）项目产出绩效分析（总分 35 分，得分 23.7 分）

1. 产出数量-达标型封闭式小区数量（1 分）

查阅验收合同，进行实地调研，智慧平安社区建设项目建成达标型封闭式小区 17 个，根据评价标准本项得分记 1 分。

2. 产出数量-优选型封闭式小区数量（1 分）

查阅验收合同，进行实地调研，智慧平安社区建设项目建成优选型封闭式小区 24 个，根据评价标准本项得分记 1 分。

3. 产出数量-示范型封闭式小区数量（1 分）

查阅验收合同，进行实地调研，智慧平安社区建设项目建成示范型封闭式小区 7 个，根据评价标准本项得分记 1 分。

4. 产出质量-工程质量-达标型封闭式小区工程质量合格率（3 分）

查阅验收合同，进行实地调研，智慧平安社区建设项目达标型封闭式小区符合“唐山市智慧安防小区建设联网技术规范要求”，本项得分记 3 分。

5. 产出质量-工程质量-优选型封闭式小区工程质量合格率（3 分）

查阅验收合同，进行实地调研，智慧平安社区建设项目优选型封闭式小区符合“唐山市智慧安防小区建设联网技术规范要求”，本项得分记 3 分。

6. 产出质量-工程质量-示范型封闭式小区工程质量合格率（3 分）

查阅验收合同，进行实地调研，智慧平安社区建设项目示范型封闭式小区符合“唐山市智慧安防小区建设联网技术规范要求”，本项得分记 3 分。

7. 产出质量-设备运行情况-设备在线率（4 分）

查阅验收合同，进行实地调研，社区内正常运行的智慧平安设备数量为 5021 台，社区内智慧设备总量 5582 台，智慧平安设备在线率=（社区内正常运行的智慧平安设备数量/社区智慧平安设备总数量）*100%，智慧设备在线率为 89.9%，根据评价标准本项评分记 0 分。

8. 产出质量-设备运行情况-设备运行流畅度（4 分）

查阅设备维护台账和实地调查，智慧平安设备出现白屏、卡顿现象，本项评分记 2.7 分。

9. 产出质量-设备维护情况-设备维护人员到位及时性（3 分）

查阅设备维护台账和实地调查，智慧平安设备维护人员到位及时性符合要求，本项评分记 3 分。

10. 产出时效-完成及时性-当年开工率（1 分）

查阅智慧社区项目绩效自评表和验收合同等文件，结合实地调研，智慧平安社区建设能够按时开工，根据评价标准本项得分记 1 分。

11. 产出时效-完成及时性-当年完工率（1 分）

查阅智慧社区项目绩效自评表和验收合同等文件，结合实地调研，智慧平安社区建设能够按时完成，根据评价标准本项得分记 1 分。

12. 产出成本-成本节约情况-成本节约率（4 分）

查阅智慧平安社区资金明细账及原始会计凭证，结合实地调研，智慧平安社区项目预算成本 29844700 元，实际成本 28996120 元，成本节约率=[（预算成本-实际成本）/预算成本]×100%，成本节约率为 2.84%。根据评价标准本项得分记 0 分。

13. 产出成本-成本节约情况-智慧平台兼容成本（6 分）

查阅智慧平安社区相关文件，结合实地调研，部分实现与其他智慧项目兼容，本项得分记 4 分。

（四）项目效益绩效分析（总分 25 分，得分 19.1 分）

1. 实施效益-社会效益-智慧平安数据共享率（4 分）

查阅验收合同，进行实地调研，与上级部门或行业部门共享数据类型数量 8 种；平安社区内可采集数据类型数量 7 种，智慧平安数据共享率=（共享数据类型

数量/可采集数据类型数量)*100%。数据贡献比例为 87.5%，根据评价标准本项评分记 0 分。

2. 实施效益-社会效益-群众支持率（4 分）

分析调查结果，结合实地调研与居民访谈了解到居民对智慧平安社区建设项目支持度较高，群众支持度=（群众支持/有效抽样调查人数）×100%，群众支持度 98%，根据评分标准本项目得分记 3.6 分。

3. 实施效益-社会效益-提升基层社会治理水平-群众认可度（4 分）

查阅相关文件，基层社会治理水平有较大提升，群众认可度=（认为项目做到“提升基层社会治理水平”的人数/有效抽样调查人数）×100%，群众认可度 95%，根据评分标准本项得分记 3.6 分。

4. 实施效益-可持续发展-长效管护机制（2 分）

查阅高新区推进智慧平安社区建设实施方案，项目建设建立了长效管护机制，根据评分标准本项目得分记 2 分。

5. 实施效益-可持续发展-社会长治久安-群众认可度（3 分）

查阅相关文件，该项目建设有利于社会长治久安，群众认可度=（认为项目做到“有利于社会长治久安”的人数/有效抽样调查人数）×100%，群众认可度 94%，根据评分标准本项得分记 2.7 分。

6. 满意度-群众满意度（4 分）

查阅受益群众满意度相关文件，结合实地调研与居民访谈了解到居民对该项目建设非常满意，群众满意度=（群众满意程度/有效抽样调查人数）×100%，群众满意度 94%，根据评分标准本项目得分记 3.6 分。

7. 满意度-相关部门满意度（4 分）

查阅相关部门满意度相关文件，结合实地调研与相关部门访谈了解到对该项目建设非常满意，相关部门满意度=（相关部门满意程度/有效抽样调查人数）×100%，相关部门满意度 94%，根据评分标准本项目得分记 3.6 分。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

评价组运用指标评价体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和访谈

获取的数据，对 2021 年唐山市高新区智慧平安社区建设项目绩效综合评价得分为 77.7 分，智慧平安社区建设项目绩效评价指标权重和评分结果详见表 3。

表 3 智慧平安社区建设项目绩效评价指标权重和评分结果表

评价指标	权重	评级分值	项目得分	绩效评价
决策	15%	15	13.8	合理可行
过程	25%	25	21.1	管理有效
产出	35%	35	23.7	产出较多
效益	25%	25	19.1	效益较高
综合评价	100%	100	77.7	良

（二）项目综合评价结论

根据财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）、《唐山市项目支出绩效评价管理办法》（唐财绩[2020]3 号文件）及唐山市高新区管委会《2021 年高新区十件惠民实事》等文件的精神，评价组对高新区智慧平安社区建设项目的立项、项目过程、项目产出及项目绩效等方面进行了全面的绩效评价，经过分析评价，智慧平安社区建设项目绩效评价等级为“良”。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）主要经验做法

一是领导高度重视，专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是公安局高新分局建立专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则、项目的申报严格按照高新区财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。公安局高新分局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

（二）存在的问题

1. 平台应用过程中运维不足

由于平台数据量庞大，对网络状况、计算机配置等硬件设备要求很高，即便该项目已经为平台运行提供了配置较高的计算机，但由于采购的设备以及网络运维无法满足日益增大的庞大数据量，在操作系统时，偶尔会出现较长时间白屏、卡顿等现象，影响了管理使用人员操作体验。

部分老旧小区设备使用率不高，对于老旧小区改造特意安装的新单元门以及配套安装的人脸识别门禁、刷卡门禁，居民觉得不方便，不愿意使用，甚至将具有自动关门功能的单元门用线绳绑住或用石头卡住等方式，长期敞开，导致使用率低，无法起到预期的安防效果。另外，一些小区出入口安装的车辆道闸，由于后续无人管理，并未将居民的车牌号录入安保系统，导致道闸长期敞开，无法达到封闭管理的效果。

2. 管理过程中技术不足

智慧平安社区建设与信息化密切相关，对专业技能、人员素质要求极高。目前，无论是智慧平安社区前端设备布建、系统平台搭建还是后台数据汇聚，以及后续平台维护管理，都要依赖于招标成功的专业技术公司，且这种依赖性还要随着智慧平安社区的进一步扩展、建设持续很长时间。公安局民警是否能承担这些工作存在未知性。

技术引入延迟，作为三线城市，一些新技术引入本来就要比一、二线城市有延迟，加之政府在规划建设时，从谋划、调研、选址、筹集资金到真正开始实施建设，需要一段时间，又进一步拉长了技术延迟时间，导致设备安装时，新技术已经逐渐研发、投入生产及供给先进地市使用。

（三）对策建议

1. 争取群众理解支持

新事物的出现往往都具有争议，目前一些居民对智慧平安社区建设工作不理解、不支持，造成了建设施工、运维保障的一些困难，这就需要民警和社区工作人员多走访、多沟通，要时刻牢记予管理于服务的宗旨，要将服务的理念置于管理之上。并通过召开座谈会、案例分析会等形式，把智慧平安社区在强化公共安全、社区治理、民生服务方面，把智慧平安社区建设带来的群众服务、治安管理方面的效果展示给群众，从出发，真正实现社区信息掌握到位、矛盾化解到位、治安防控到位、便民服务到位，让群众从心底感受到智慧平安社区建设为生活带来的便利、安全与保障，赢得群众对建设工作的支持与理解。

2. 建立专业人才引进管理机制

不断加强专业人才招录、培养机制，由政府出台人才助力发展规划、人才选

拔管理办法等政策文件，将互联网人才纳入全区人才工作重点和亟需急缺人才。借助唐山及周边院校技术人才资源，建立信息技术人才培养、实训基地，大力培养互联网、大数据、云计算等方面人才，不断加强智慧平安社区建设人才队伍的建设和培养，扩大选人用人渠道。同时，要吸引专业技术人员和高层次管理人才参与建设。

七、绩效评价结果应用

唐山市公安局高新分局应当高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。财政局要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用，财政局要在安排该项目后续资金时给予优先保障，加快资金拨付进度，或在安排该部门其他项目资金时给予综合优先考虑。

八、其他需要说明的问题

本评价报告使用者应注意以下其他事项对评价结论的影响：

本报告基础资料由唐山市公安局高新分局提供，其真实性和完整性由提供单位负责；评价工作组的责任是保证本评价工作全过程的严肃与公平，得出客观公正的评价结论。

本次评价工作是在评价领导小组和实施单位的配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写评价报告。评价报告及结论可能受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。

以上其他事项可能对评价结果产生不确定的影响，提请评价报告使用者予以关注。

九、附件

附表 1：2021 年度智慧平安社区建设项目绩效评价指标体系

附表 2：2021 年度智慧平安社区建设项目绩效评价调查问卷

附表 3：2021 年度智慧平安社区建设项目绩效评价基础数据表

附表 4：智慧平安社区建设项目绩效评价现场工作记录表

2021 年度智慧平安社区建设项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规制	评分
决策 (15分)	项目立项(4分)	立项依据 (2分)	立项依据充分性	2	1. 立项是否符合国家法律法规。 2. 立项是否与国家相关政策主管部门职责相关。 3. 立项是否与财政支持范围一致。	1. 立项符合国家法律法规。(1分) 2. 立项与国家相关政策主管部门职责相关、与财政支持范围一致。(1分)。	每有一项不合格扣1分，扣完为止。	2
		立项程序 (2分)	立项程序合理性	2	1. 立项程序是否合理。 2. 立项程序是否规范、符合相关文件要求。	1. 立项程序合理。(1分) 2. 立项程序规范、符合相关文件要求。(1分)	每有一项不合格扣1分，扣完为止。	2
	绩效目标(6分)	绩效目标合理性 (3分)	绩效目标合理性	3	1. 项目是否有绩效目标。 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性。 3. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 4. 项目绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1. 项目具有明确的绩效目标, 绩效目标与实际工作内容相关、(1分) 2. 预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	每有一项不合格扣相应分值，扣完为止。	3
		绩效指标 (3分)	绩效指标清晰性	1	项目绩效指标是否通过清晰的指标值予以体现。	项目绩效指标设定清晰。(1分)	符合得1分，否则为0分。	1
			绩效指标细化性	1	项目绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标。	项目绩效目标分解为具体的绩效指标。(1分)	符合得1分，否则为0分。	0
			绩效指标可衡量性	1	项目绩效指标是否通过可衡量的指标值予以体现。	项目绩效指标可衡量。(1分)	符合得1分，否则为0分。	0.8

	资金投入 (5分)	预算单位 预算编制 (3分)	预算编制依据充分性	1	项目预算编制是否有相关依据。	项目预算编制有相关依据。(1分)	符合得1分, 否则为0分。	1
			预算编制合理性	2	1. 项目预算内容是否与项目内容匹配。 2. 项目预算额度测算依据是否充分。 3. 项目预算确定的预算金额与工作任务是否相匹配。	1. 项目预算内容与项目内容匹配。(0.5分) 2. 项目预算额度测算依据充分。(0.5分) 3. 项目预算确定的预算金额与工作任务相匹配。(1分)	每有一项不合格扣相应分值, 扣完为止。	2
		预算单位 资金分配 (2分)	分配标准合理性	1	项目预算资金分配标准的选择是否合理。	项目预算资金分配标准合理。(1分)	符合得1分, 否则为0分。	1
			分配额度合理性	1	项目预算资金分配额度是否合理, 是否与地方实际情况相适应。	项目预算资金分配额度合理。(1分)	符合得1分, 否则为0分。	1
过程 (25分)	资金管理(5分)	资金到位情况 (2分)	资金到位率	2	项目实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。(2分)	资金到位率≥95%得2分, 资金到位率<95%得0分。	0
		资金使用 (3分)	资金支出率	1	项目到位资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。	资金支出率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出的资金。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。(1分)	资金支出率≥95%得1分, 资金到位率<95%得0分。	1

			资金使用合法性	1	项目资金的使用是否符合国家财经法律法规要求。	项目资金使用符合国家财经法律法规要求。（1分）	项目资金使用符合国家财经法律法规要求得1分，有违法行为则为0分。	1
			资金使用合规性	1	1. 项目资金的使用是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 3. 资金使用是否符合项目文件、预算批复或合同规定的用途。 4. 资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1. 项目资金的使用符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。（0.25分） 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。（0.25分） 3. 资金使用符合项目文件、预算批复或合同规定的用途。（0.25分） 4. 资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.25分）	每有一项不合格扣0.25分，扣完为止。	1
组织实施（14分）	建设方案完整性、协同性（4分）	方案设计完整性、协同性	4	方案设计是否整合相关智慧项目，是否与相关智慧项目协同建设。	1. 建设方案的内容完整（2分）； 2. 建设方案中包括与相关智慧项目协同建设内容。（2分）。	每有一项不合格扣2分，扣完为止。	3.6	
	相关部门联动性（4分）	相关部门参与度	4	项目实施是否与相关部门协调联动。	项目实施与相关部门协调联动。（4分）	有联动得4分，否则为0分。	4	
	管理制度（4分）	健全性	2	业务部门是否已制定相应的财务管理制度、业务管理制度、内部控制制度等。	业务部门管理制度健全。（2分）	制度健全得2分，否则为0分。	2	
		合法性、合规性	2	业务部门管理制度是否合法、合规。	业务部门管理制度合法、合规。（2分）	业务部门管理制度合法、合规得2分，否则为0分。	2	
	制度执行（2分）	资料规范性	2	项目招投标手续、合同、验收报告等资料是否齐全并及时归档。	项目招投标手续、合同、验收报告等资料齐全并及时归档。（2分）	资料齐全得2分，否则为0分。	2	

	过程控制(6分)	监督管理 (2分)	项目实施程序规范性	1	反映和考核项目实施程序的规范性。	项目实施程序的规范性。(1分)	程序的规范性得1分,否则为0分。	0.5
			项目控制规范性	1	反映和考核项目控制的规范性。	项目控制的规范性。(1分)	控制的规范性得1分,否则为0分。	0.5
		验收控制 (4分)	验收依据	1	项目是否有相关验收的文件或技术标准。	项目有验收文件或技术标准。(1分)	项目有验收文件或技术标准得1分,否则为0分。	1
			验收的规范性	1	项目是否严格执行验收文件或验收技术标准进行验收,且验收手续齐全。	项目按照要求进行验收,验收手续齐全。(1分)	验收手续齐全得1分,否则为0分。	0.5
			国有资产新增手续	2	项目是否按要求办理固定资产新增,且固定资产新增手续齐全。	1.项目按要求办理固定资产新增。(1分) 2.固定资产新增手续齐全。(1分)	每有一项不合格扣1分,扣完为止。	2
产出 (35分)	产出数量(3分)	达标型封闭式小区数量(1分)	合格小区数	1	项目验收合格的小区数量,考查其是否达到上级要求。	合格小区数量为7个。(1分)	指标得分=(合格小区数量/7)×指标分值。根据计算结果得出分值。满分为指标分值。	1
		优选型封闭式小区数量(1分)	合格小区数	1	项目验收合格的小区数量,考查其是否达到上级要求。	合格小区数量为24个。(1分)	指标得分=(合格小区数量/24)×指标分值。根据计算结果得出分值。满分为指标分值。	1
		示范型封闭式小区数量(1分)	合格小区数	2	项目验收合格的小区数量,考查其是否达到上级要求。	合格小区数量为17个。(1分)	指标得分=(合格小区数量/17)×指标分值。根据计算结果得出分值。满分为指标分值。	1

	产出质量 (20分)	工程质量 (9分)	达标型封闭式小区工程质量合格率	3	反映达标型封闭式小区工程质量合格情况的比率。	工程质量合格率= (质量合格产出数/实际产出数) ×100% (3分)	质量达标率为 100%得 3分、90% (含) -100%得 2.7分、80% (含) -90%得 2.4分、60% (含) -80%得 1.8分、60%以下得 0分。	3
			优选型封闭式小区工程质量合格率	3	反映优选型封闭式小区工程质量合格情况的比率。	工程质量合格率= (质量合格产出数/实际产出数) ×100% (3分)	质量达标率为 100%得 3分、90% (含) -100%得 2.7分、80% (含) -90%得 2.4分、60% (含) -80%得 1.8分、60%以下得 0分。	3
			示范型封闭式小区工程质量合格率	3	反映示范型封闭式小区工程质量合格情况的比率。	工程质量合格率= (质量合格产出数/实际产出数) ×100% (3分)	质量达标率为 100%得 3分、90% (含) -100%得 2.7分、80% (含) -90%得 2.4分、60% (含) -80%得 1.8分、60%以下得 0分。	3
		设备运行情况 (8分)	设备在线率	4	社区内正常运行的设备数量占设备总量的比例,用以反映和考核智慧平安设备在线情况。智慧平安设备在线率=(社区内正常运行的智慧平安设备数量/社区智慧平安设备总数量)*100%。	智慧平安设备在线率≥95% (4分)。	智慧平安设备在线率≥95%得 4分,智慧平安设备在线率<95%得 0分。	0
			设备运行流畅度	4	反映智慧平安设备是否运行流畅,是否出现白屏、卡顿现象。	设备突发情况维护次数。(4分)(不同于日常维护)	突发情况维护次数为 0 得 3分、1-2 次得 2.7分、3 次以上得 0分。	2.7

		设备维护情况 (3分)	设备维护人员到位及时性	3	反映设备维护人员是否及时到位	收到维保通知后 10 分钟内给予响应, 1 小时内到达, 一般性故障 2 小时内解决, 重大故障 8 小时内解决。(3分)	符合要求得 3 分, 否则得 0 分。	3
	产出时效(2分)	完成及时性 (2分)	当年开工率	1	反映项目当年及时开工的比率。	当年开工率=(2021年开工小区数量/计划工程小区数量)×100%(1分)	当年开工率为 100%得 1 分、90%(含)-100%得 0.9 分、80%(含)-90%得 0.8 分、60%(含)-80%得 0.6 分、60%以下得 0 分。	1
			当年完工率	1	反映项目当年及时完工的比率。	当年完工率=(2021年完工小区数量/计划工程小区数量)×100%(1分)	当年完工率为 100%得 1 分、90%(含)-100%得 0.9 分、80%(含)-90%得 0.8 分、60%(含)-80%得 0.6 分、60%以下得 0 分。	1
	产出成本 (10分)	成本节约情况	成本节约率	4	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(预算成本-实际成本)/预算成本]×100%(4分)	成本节约率为 100%得 4 分、90%(含)-100%得 3.6 分、80%(含)-90%得 3.2 分、60%(含)-80%得 2.4 分、60%以下得 0 分。	0
			智慧平台兼容成本	6	反映项目与其他智慧项目平台是否兼容。	与其他智慧项目兼容数量。(6分)	全部兼容得 6 分、部分兼容得 4 分、均不兼容得 0 分。	4
效益 (25分)	实施效益 (17分)	社会效益 (12分)	智慧平安数据共享率	4	智慧平安项目数据是否能够共享给燃气、用水、取暖、供电、校园、医疗等各个方面。数据共享率=(共享数据类型数量/可采集数据类型数量)*100%。	数据共享率≥95% (4分)。	数据共享率≥95%得 4 分, 数据共享率<95%得 0 分。	0

			群众支持率	4	项目受益群众支持率。	群众支持度=（群众支持/有效抽样调查人数）×100%（4分）	群众支持度为100%得4分、90%（含）-100%得3.6分、80%（含）-90%得3.2分、60%（含）-80%得2.4分、60%以下得0分。	3.6	
			提升基层社会治理水平	4	项目实施是否提升基层社会治理水平。	群众认可度=（认为项目做到“提升基层社会治理水平”的人数/有效抽样调查人数）×100%（4分）	群众认可度为100%得4分、90%（含）-100%得3.6分、80%（含）-90%得3.2分、60%（含）-80%得2.4分、60%以下得0分。	3.6	
			可持续发展 （5分）	长效管护机制	2	长效管护机制是否建立。	建立长效管护机制。（2分）	建立长效管护机制得2分，否则得0分。	2
		社会长治久安		3	项目实施是否有利于社会长治久安。	群众认可度=（认为项目做到“有利于社会长治久安”的人数/有效抽样调查人数）×100%（3分）	群众认可度为100%得3分、90%（含）-100%得2.7分、80%（含）-90%得2.4分、60%（含）-80%得1.8分、60%以下得0分。	2.7	
		满意度 （8分）	满意度 （8分）	群众满意度	4	项目受益群众的满意情况。	群众满意度=（群众满意程度/有效抽样调查人数）×100%（4分）	群众满意度为100%得4分、90%（含）-100%得3.6分、80%（含）-90%得3.2分、60%（含）-80%得2.4分、60%以下得0分。	3.6
				相关部门满意度	4	项目相关部门的满意情况。	相关部门满意度=（相关部门满意程度/有效抽样调查人数）×100%（4分）	相关部门满意度为100%得4分、90%（含）-100%得3.6分、80%（含）-90%得3.2分、60%（含）-80%得2.4分、60%以下得0分。	3.6

附表 2：2021 年度智慧平安社区建设项目绩效评价调查问卷

2021年度智慧平安社区建设项目绩效评价调查问卷 (1)

您好，我们正在对 2021 年唐山市公安局高新分局智慧平安社区建设项目进行调查，目前项目在全区 48 个小区安装了视频监控、人脸识别、车辆识别、智能门禁等前端安防感知设备，为了更切实了解智慧平安社区建设项目专项资金的使用效益和效果，加强我区智慧平安社区建设，切实增强群众安全感满意度，提升全市社会治理体系和治理能力现代化水平，请您如实填写以下调查问卷，选择您认为最符合的选项。

感谢您的认真参与和积极配合，祝您生活愉快！

1. 您对智慧平安社区建设是否支持？

A. 非常支持 B. 支持 C. 一般 D. 不支持

2. 智慧平安社区建设是否显著提升基层社会治理水平？

A. 显著 B. 较显著 C. 一般 D. 不显著 E. 无效果

3. 智慧平安社区建设是否有利于社会长治久安？

A. 显著 B. 较显著 C. 一般 D. 不显著 E. 无效果

4. 您对视频监控设备的使用是否满意？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

5. 您对面人脸识别设备的使用是否满意？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

6. 您对车辆识别设备的使用是否满意？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

7. 您对智能门禁设备的使用是否满意？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

8. 您对当前智慧平安社区的总体满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意

9. 您的安全感是否得到提升？

A. 显著 B. 较显著 C. 一般 D. 不显著 E. 无效果

10. 您对智慧平安社区建设还有哪些意见和建议？（选填）

附表 2：2021 年度智慧平安社区建设项目绩效评价调查问卷

2021年度智慧平安社区建设项目绩效评价调查问卷 (2)

您好，我们正在对 2021 年唐山市公安局高新分局智慧平安社区建设项目进行调查，目前项目在全区 48 个小区安装了视频监控、人脸识别、车辆识别、智能门禁等前端安防感知设备，为了更切实了解智慧平安社区建设项目专项资金的使用效益和效果，加强我区智慧平安社区建设，切实增强群众安全感满意度，提升全市社会治理体系和治理能力现代化水平，请您如实填写以下调查问卷，选择您认为最符合的选项。

感谢您的认真参与和积极配合，祝您生活愉快！

针对智慧平安社区相关受益部门的调研（城建、社区、城管等）

1. 您认为智慧平安社区建设是否给您的工作带来了便利与帮助？
 A. 显著 B. 较显著 C. 一般 D. 不显著 E. 无效果
2. 您认为智慧平安社区建设是否提高了工作效率？
 A. 显著 B. 较显著 C. 一般 D. 不显著 E. 无效果
3. 您对当前智慧平安社区建设的总体满意程度如何？
 A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意
4. 您对智慧平安社区建设还有哪些意见和建议？（选填）

针对智慧平安社区管理人员调研

1. 您是否能够熟练运用智慧平安社区管理系统？
 A. 是 B. 否
2. 您对当前智慧平安社区管理系统的总体满意程度如何？
 A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意
3. 您对智慧平安社区建设还有哪些意见和建议？（选填）

附表 3：2021 年度智慧平安社区建设项目绩效评价基础数据表

2021 年度智慧平安社区建设项目绩效评价基础数据表

填报单位： 填表日期： 年 月 日

序号	调查内容	内容填写	内容填写依据说明
1	资金到位率	实际到位资金： <u>10100000</u> 元；预算资金： <u>29844700</u> 元； 资金到位率： <u>33.84</u> %； 资金到位率=（实际到位资金/预算资金（计划投入资金））*100%。	智慧平安社区项目专项资金拨付资料
2	到位资金实际支出率	实际支出资金： <u>10100000</u> 元；实际到位资金： <u>10100000</u> 元； 到位资金实际支出率： <u>100</u> %； 到位资金实际支出率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。	拨付资料，相关凭证、账簿、报表等资料
3	成本节约率	预算成本： <u>29844700</u> 元；实际成本： <u>28996120</u> 元； 成本节约率： <u>2.84</u> %。 成本节约率=[（预算成本-实际成本）/预算成本]×100%。	相关凭证、账簿、报表等资料
4	达标型封闭式小区数量	达标型封闭式小区数量： <u>17</u> 。	智慧平安社区实际情况
5	优选型封闭式小区数量	优选型封闭式小区数量： <u>24</u> 。	智慧平安社区实际情况
6	示范型封闭式小区数量	示范型封闭式小区数量： <u>7</u> 。	智慧平安社区实际情况
7	智慧平安设备在线率	社区内正常运行的智慧平安设备数量： <u>5021</u> 台； 社区内智慧设备总量： <u>5582</u> 台； 智慧平安设备在线率： <u>89.9</u> %； 智慧平安设备在线率=（社区内正常运行的智慧平安设备数量/社区智慧平安设备总数量）*100%。	智慧平安社区实际情况
8	智慧平安数据共享率	与上级部门或行业部门共享数据类型数量 <u>8</u> 种；平安社区内可采集数据类型数量 <u>7</u> 种； 数据贡献比例： <u>87.5</u> %； 智慧平安数据共享率=（共享数据类型数量/可采集数据类型数量）*100%。	智慧社区实际情况

附表 4：智慧平安社区建设项目绩效评价现场工作记录表

智慧平安社区建设项目绩效评价现场工作记录表

项目名称			
日期		地点	
工作内容			
工作记录：			